

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月23日

計画の名称	高石市公共下水道整備計画（その2）												
計画の期間	平成27年度 ～ 平成29年度（3年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	高石市												
計画の目標	公共下水道の整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	190	A	190	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H29末)
1	①下水道処理人口普及率を89.4%（H27）から89.6%（H29）に向上させる。 ①下水道処理人口普及率 =（下水道処理区域人口（人）/行政人口（58,573人））	89%	90%	90%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
定量的指標の現況値及び目標値①（当初）89.4%（中間）89.6%（最終）89.6%												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	高石市	直接	高石市	管渠（ 污水）	新設	湾岸北部処理区 汚水管 渠整備事業	汚水管 φ200mm L=1061m	高石市	■	■	■			185	—	—	
	A07-002	下水道	一般	高石市	直接	高石市	管渠（ 污水）	新設	湾岸北部処理区 施設計 画策定	面積662ha	高石市			■			5	—	—	
												小計						190		
												合計						190		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
高石市にて実施	令和2年度
	公表の方法 高石市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	①下水道処理人口普及率が89.4%（平成26年度末）から90.96%（平成29年度末）に増加し、新たに551人が下水道を使用出来るようになった。また、公共用水域の水質保全、生活環境の改善が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	下水道事業計画を変更し、雨水事業区域の拡大と排水区の変更、点検マンホール箇所を追加、事業施行期間の延伸等を行った。これにより、今後より一層適切な下水道の維持管理を実施することができる。

○特記事項（今後の方針等）

<p>（この欄は空欄です）</p>

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	90%
	最終実績値	91%
		下水道処理人口普及率を算出する際の総人口が減少したため。

(参考様式3)

(参考図面)

